



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ที่ กส ๗๑๐๐๑/

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายก อบต.คลองขาม ผ่าน หัวหน้าสำนักปลัด ผ่าน ปลัด อบต.

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๑๔๓ โครงการ นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายภูมินทร์ ภูสุจริต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็น หน.สำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายชัชวาลย์ ภูกองไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ความเห็น ปลัด อบต.

ส.ต.ท.

(ชาตรี ศรีภพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ความเห็น นายก อบต.

ลงชื่อ

(นายวิทยา บุญตาโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคงการอำนวยความสะดวก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี	๕๐,๐๐๐	๓๗,๔๕๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	ค่าจัดซื้อเต็นท์ จำนวน ๖ หลัง	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๓	ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔	คู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ๑ หัว ก๊อก แบบถักคว่ำ จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๕	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๑๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๖	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๑๕๐,๐๐๐	๓๙๓,๖๘๖.๕๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	โอนเพิ่ม
๗	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๑๐๘,๐๐๐	๑๘๐,๘๗๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	โอนเพิ่ม
๘	ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๐๐,๐๐๐	๕๖๔,๖๐๑.๙๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	โอนเพิ่ม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคงการอำนวยความสะดวก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๙	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๕๐,๐๐๐	๓๐๗,๕๓๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๑๐	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐ มิ.ย.๖๖	กองคลัง	
๑๑	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง กำจัด"หนู" และกำจัดปลวก	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๐	✓	-	-	-	๒๐ ส.ค.๖๖	กองคลัง	
๑๒	ค่าเช่าทรัพย์สิน(ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเช่าเครื่องละ ๖๙๐ /เดือน	๓๗,๙๕๐	๓๗,๙๕๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๑๓	โครงการ อบรม.สัญจรประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๖๕,๕๐๐	✓	-	-	-	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดที่ดิน	๑๐,๐๐๐	๑,๖๐๕	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๗,๙๓๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	โอนเพิ่ม
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๒๕๕,๕๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	โอนเพิ่ม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๕๐,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	โอนเพิ่ม
๔	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	๔๕๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๖๙	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๕	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๓๐,๐๐๐	๑๒,๒๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๖๗๙,๙๙๖	๖๗๙,๙๙๖	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๗	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วย ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันฯ/งาน EMS	๑,๒๙๖,๐๐๐	๑,๓๑๘,๕๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๘	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๖๓๐	✓	-	-	-	๒๙ ธ.ค.๖๕ - ๓ ม.ค.๖๖ ๑๑ เม.ย.๖๖ - ๑๗ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๙	โครงการตั้งด่านชุมชนสกัดจุดเสี่ยง ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุฯ	๑๐๐,๐๐๐	๖๔,๑๒๐	✓	-	-	-	๒๙ ธ.ค.๖๕ - ๓ ม.ค.๖๖ ๑๑ เม.ย.๖๖ - ๑๗ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๐	ค่าจัดวัสดุเครื่องดับเพลิง	๕๐,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ ก.ค.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๑๑	ค่าจัดซื้อวัสดุจราจร	๘๖,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ ก.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๑๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๓	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๒,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๔	เงินสำรองจ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เร่งด่วน เช่น กรณีเกิด อุทกภัย วาตภัย และอัคคี	๘๓๐,๗๔๘	๔๘๐,๕๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๑๕	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	๒๑๖,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุข	
๑๖	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๑๕,๔๔๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุข	
๑๖	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว	๓๐,๐๐๐	๑๐,๒๙๓	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุข	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๑๖,๙๘๕	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๑๘	โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	๖๕,๓๐๐	๖๕,๓๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๑๙	โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	๙๓๕	๙๓๕	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๒๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.คลองขาม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๒๒	ค่าธรรมเนียมบริการจัดการขยะ	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๙,๖๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๒๓	ค่าใช้จ่ายโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๔	ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๒๕	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ เม.ษ.๖๖	กองสวัสดิการฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ양ตลาต จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาและส่งเสริมการเลี้ยงปลาเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งน้ำภายในเขตตำบลคลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุนการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	๒๐,๘๐๐	๒๐,๘๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำ	๓๐,๐๐๐	๙๗,๗๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๔๗,๕๐๐	๔๗,๕๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ양ตลาต จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต้น หมู่ที่ ๕	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๙	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ก.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒	๑๐๕,๗๐๐	๑๐๕,๗๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ ๑๔	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๑๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร บ้านหนองแวงฮี หมู่ ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๑๖	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการขยายผิวจราจร บ้านขาม หมู่ที่ ๑๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๙	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔	๑๙๙,๘๐๐	๑๙๙,๘๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘	๑๐๑,๘๐๐	๑๐๑,๘๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓	๒๗๓,๙๐๐	๒๗๓,๙๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร คสล. บ้านสา หมู่ที่ ๗	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัครกะ หมู่ที่ ๙	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสา หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๔	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๑๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๕	โครงการขยายเขตประปา บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖,๑๘	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการขยายเขตประปา บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗	ค่าต่อเติมตัดแปลงหลังประปาหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ ๑๕	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๘	ค่าซ่อมแซมโครงสร้างเหล็กประปาหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ ๑	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๙	ค่าซ่อมเปลี่ยนหลังประปาหมู่บ้านแบบทรง ๑๒เหลี่ยม บ้านขาม หมู่ที่ ๓	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๐	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ที่ ๓	๙,๘๐๐	๙,๘๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘	๒๔๑,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒	๙๙,๕๐๐	๙๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโต้น หมู่ที่ ๕	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายสำเร็จรูปบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๑๖	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านโต้น หมู่ที่ ๕	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ที่ ๓	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับบ้านดงอัครคะ หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๖๓๔.๐๘	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๑๖	๑๒๘,๐๐๐	๑๑๕,๙๑๘.๕๘	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๔๐๙.๐๗	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒	๑๒๔,๒๐๐	๑๒๔,๑๕๑.๘๖	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ บ้านขาม หมู่ที่ ๑	๕๐,๐๐๐	๔๐,๘๗๑.๐๓	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๓	ค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๔	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๒๐,๐๐๐	๒๕๕,๒๘๐.๓๙	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๕	ค่าจัดซื้อซบเมิร์สสูบน้ำ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๖	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนนภายในตำบล	๘๑๖,๖๐๐	๘๘๗,๖๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม
๔๗	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๑๓๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๔๐๙,๔๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม
๒	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม	๕๐๐,๐๐๐	๖๙๕,๔๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม
๓	ค่าจ้างเหมาแรงงาน"สมทบโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา"	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๔	โครงการมอบทุนการศึกษา ชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔ ม.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๕	ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ	๔๓,๐๐๐	๔๒,๘๔๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๖	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสี หมู่ที่ ๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ของ โรงเรียนอนุบาล อบต.คลอง ขาม	๒,๗๑๗,๑๑๘	๒,๖๐๙,๕๒๘	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๗๑๗,๑๑๘	๒,๔๑๘,๘๒๑	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๙	ค่าอาหารเสริม(นม)	๒,๖๘๓,๘๒๕	๒,๓๗๔,๓๓๗.๖๒	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน เด็ก		๑๑๘,๖๐๐	✓	-	-	-	๑๔ ม.ค.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๑	โครงการจ้างเหมาปรับปรุง สนามกีฬา บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการจ้างเหมาปรับสนามกีฬาากลางตอนฐานบ้านสามหมู่ที่ ๑๔	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษาสังกัด อบต.คลองขาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาคลองขามกีฬาฟุตบอล"อเมเจอร์ลีก"ครั้งที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๑๕๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	โอนเพิ่ม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์"ตงระแงงเกมส์" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๔๑,๔๐๐	๔๐,๔๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๘	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๙	ค่าวัสดุก่อสร้างห้องน้ำสนาม กีฬา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๒๐	ค่าจัดซื้ออ้อมจันทร์	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๗,๕๕๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๒๒	โครงการจัดงานประเพณีถวาย เทียนเข้าพรรษาและถวายผ้า อาบน้าฝน ประจำปี ๒๕๖๖	๓๑,๕๐๐	๓๑,๕๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการส่งเสริมและยกย่อง เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ ปฏิบัติธรรม รักษาศีลา	๒๙,๕๐๐	๒๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	

สภาพปัญหาและอุปสรรค จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด
๒. โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม หน่วยงานดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีในแต่ละปี
๓. โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพที่บรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ

ทางหลวงชนบท และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

การกำหนดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับงบประมาณของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของแผนพัฒนา

สรุปผลการประเมินแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการใน แผนดำเนินการ	จำนวนโครงการในแผน ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความ มั่นคงการอำนวยความสะดวกยุติธรรม	๑๔	๑๙	$\frac{๑๙ \times ๑๐๐}{๑๔} = ๑๓๕.๗๑\%$	๑๓๕.๗๑%
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	๔๘	๒๕	$\frac{๒๕ \times ๑๐๐}{๔๘} = ๕๒.๐๘\%$	๕๒.๐๘%
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อ การเกษตร	๑๓	๔	$\frac{๔ \times ๑๐๐}{๑๓} = ๓๐.๗๗\%$	๓๐.๗๗%
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการคลัง	๖	๐	๐	๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก	๓๖	๕๑	$\frac{๕๑ \times ๑๐๐}{๓๖} = ๑๔๑.๖๗\%$	๑๔๑.๖๗%
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา ฯ	๒๖	๒๓	$\frac{๒๓ \times ๑๐๐}{๒๖} = ๘๘.๔๖\%$	๘๘.๔๖%
รวม	๑๔๓	๑๒๒	$\frac{๑๒๒ \times ๑๐๐}{๑๔๓} = ๘๕.๒๑\%$	๘๕.๒๑%

สรุปผลการประเมินแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนงบประมาณใน แผนดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความ มั่นคงการอำนวยความสะดวก	๒,๐๒๖,๖๐๐	๒,๐๒๙,๕๗๘.๔	$\frac{๒,๐๒๙,๕๗๘.๔}{๒,๐๒๖,๖๐๐} = ๑๐๐.๓\%$	๑๐๐.๓๑%
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	๒๘,๒๔๐,๗๒๙	๒๖,๖๘๗,๓๖๘	$\frac{๒๖,๖๘๗,๓๖๘}{๒๘,๒๔๐,๗๒๙} = ๙๔.๘๐\%$	๙๔.๘๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อ การเกษตร	๗๓๐,๐๐๐	๒๖๕,๕๐๐	$\frac{๒๖๕,๕๐๐}{๗๓๐,๐๐๐} = ๓๖.๓๗\%$	๓๖.๓๗%
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการคลัง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก	๔,๙๐๙,๐๐๐	๗,๓๔๓,๖๓๔.๐๑	$\frac{๗,๓๔๓,๖๓๔.๐๑}{๔,๙๐๙,๐๐๐} = ๑๔๙.๖\%$	๑๔๙.๖๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา ฯ	๑๔,๐๑๒,๙๔๓	๑๑,๒๗๓,๙๒๖.๖๒	$\frac{๑๑,๒๗๓,๙๒๖.๖๒}{๑๔,๐๑๒,๙๔๓} = ๘๐.๖๓\%$	๘๐.๖๓%
รวม	๕๑,๐๑๒,๙๗๒	๔๗,๖๐๐,๐๐๗.๐๓	$\frac{๔๗,๖๐๐,๐๐๗.๐๓}{๕๑,๐๑๒,๙๗๒} = ๙๓.๓๑\%$	๙๓.๓๑%

ประเมินผลแผนดำเนินการ พ.ศ.๒๕๖๖
(เชิงงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนงบประมาณใน แผนดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความ มั่นคงการอำนวยความสะดวกยุติธรรม	๒,๐๒๖,๖๐๐	๒,๐๒๙,๕๗๘.๔	$\frac{๒,๐๒๙,๕๗๘.๔}{๒,๐๒๖,๖๐๐} = ๑๐๐.๓\%$	๑๐๐.๓๑%
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	๒๘,๒๔๐,๗๒๙	๒๖,๖๘๗,๓๖๘	$\frac{๒๖,๖๘๗,๓๖๘}{๒๘,๒๔๐,๗๒๙} = ๙๔.๘๐\%$	๙๔.๘๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อ การเกษตร	๗๓๐,๐๐๐	๒๖๕,๕๐๐	$\frac{๒๖๕,๕๐๐}{๗๓๐,๐๐๐} = ๓๖.๓๗\%$	๓๖.๓๗%
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการล้ง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก	๔,๙๐๙,๐๐๐	๗,๓๔๓,๖๓๔.๐๑	$\frac{๗,๓๔๓,๖๓๔.๐๑}{๔,๙๐๙,๐๐๐} = ๑๔๙.๖\%$	๑๔๙.๖๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา ฯ	๑๔,๐๑๒,๙๔๓	๑๑,๒๗๓,๙๒๖.๖๒	$\frac{๑๑,๒๗๓,๙๒๖.๖๒}{๑๔,๐๑๒,๙๔๓} = ๘๐.๖๓\%$	๘๐.๖๓%
รวม	๕๑,๐๑๒,๙๗๒	๔๗,๖๐๐,๐๐๗.๐๓	$\frac{๔๗,๖๐๐,๐๐๗.๐๓}{๕๑,๐๑๒,๙๗๒} = ๙๓.๓๑\%$	๙๓.๓๑%

ประเมินผลแผนดำเนินการ พ.ศ.๒๕๖๖
(เชิงจำนวนโครงการ)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการใน แผนดำเนินการ	จำนวนโครงการในแผน ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ผลดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง ความ มั่นคงการอำนวยความสะดวก	๑๔	๑๙	$\frac{๑๙ \times ๑๐๐}{๑๔} = ๑๓๕.๗๑\%$	๑๓๕.๗๑%
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	๔๘	๒๕	$\frac{๒๕ \times ๑๐๐}{๔๘} = ๕๒.๐๘\%$	๕๒.๐๘%
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อ การเกษตร	๑๓	๔	$\frac{๔ \times ๑๐๐}{๑๓} = ๓๐.๗๗\%$	๓๐.๗๗%
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการคลัง	๖	๐	๐	๐%
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก	๓๖	๕๑	$\frac{๕๑ \times ๑๐๐}{๓๖} = ๑๔๑.๖๗\%$	๑๔๑.๖๗%
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา ฯ	๒๖	๒๓	$\frac{๒๓ \times ๑๐๐}{๒๖} = ๘๘.๔๖\%$	๘๘.๔๖%
รวม	๑๔๓	๑๒๒	$\frac{๑๒๒ \times ๑๐๐}{๑๔๓} = ๘๕.๒๑\%$	๘๕.๒๑%

